# แบบฟอร์มการตรวจสภาพฝาย

**โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินสภาพฝายและการบริหารจัดการ**
**พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่**
**โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

**********

รหัสหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 1 1 รหัสตำบล 0 0 0 0 0 0 1 2 รหัสอำเภอ 0 0 0 0 1 4 รหัสจังหวัด 0 0 5 2

รหัสฝาย : WCM141201101

ผู้ตรวจสอบ ทีมตรวจประเมิน วัน/เดือน/ปี 30 เมษายน 2568 ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน CMU

ตำแหน่งที่ วิศวกรโครงการ ชื่อฝาย ฝายห้วยโจ้ ชื่อลำน้ำ ห้วยโจ้ ลำน้ำสาขาของ คลองแม่งัด

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2540 อายุฝาย 28 ☐ ออกแบบเอง ☑ ใช้แบบมาตราฐาน กรมชลประทาน .

☐ ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ☑ หน่วยงานตามภารกิจ กรมชลประทาน

☐ หน่วยงานท้องถิ่น ..... รับถ่ายโอนมาจาก .....

☐ อื่นๆ .....

## 1. ลักษณะทั่วไป

1.1 ประเภทลำน้ำ

☐ แม่น้ำสายหลัก ☐ แม่น้ำสาขา ☑ ลำห้วย ☐ ลำเหมือง

1.2 ที่ตั้งพิกัดฝายที่ตรวจสอบ

หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน ท่ายาว ตำบล ป่าไผ่ จังหวัด เชียงใหม่

พิกัด X (UTM) 5 0 3 2 3 3 พิกัด Y (UTM) 2 0 9 1 7 3 6

1.3 ประเภทของสันฝาย

☐ ฝายสันมน ☑ ฝายไหลตกตรง ☐ ฝายสันกว้าง ☐ ฝายหินทิ้ง ☐ ฝายประตูระบาย ☐ อื่นๆ .....

ความสูงสัน 2.0 เมตร ความกว้างสัน 4.0 เมตร

1.4 ประตูระบายน้ำ/ระบายทราย ☐ มี ☑ ไม่มี

ชนิดบานประตู ☐ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) ..... เมตร จำนวน ..... ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☐ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.5 อาคารบังคับน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

☐ แบบปิด ☐ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

ขนาดฝาท่อปิด ..... เมตร ความยาวท่อ ..... เมตร ระดับธรณีประตู ..... เมตร

☑ แบบเปิด ☑ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

บานประตู ☐ มี ☑ ไม่มี

☐ บานตรง ☐ บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) 0.50*1.0 เมตร จำนวน 2 ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ รอกโซ่ ☐ เครื่องกว้านคันชัก ☐ เครื่องกว้านม้วนลวด

1.6 พื้นที่รับประโยชน์ ด้านการเกษตร ประมาณ 1200 ไร่ ด้านอุปโภคบริโภค ประมาณ - ครัวเรือน

## 2. ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ ☑ มี ☐ ไม่มี

ลักษณะคลอง ☑ คลองดิน ☐ คลองดาดคอนกรีต

ขนาดกันคลองกว้าง 1.2 เมตร ความยาวประมาณ 5.0 กิโลเมตร

**3. ข้อมูลประวัติการซ่อม**

| ปี พ.ศ. | รายการซ่อม | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**4. การตรวจสภาพฝาย**

| องค์ประกอบ | | ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | การกัดเซาะ | การทรุดตัว | การแตกร้าว | สิ่งกีดขวาง | รูโพรง | การรั่ว | การเคลื่อนตัว | การระบายน้ำ | ต้นไม้/วัชพืช | ขนาดความเสียหาย | หมายเหตุ |
| **1. ส่วน Potection เหนือน้ำ (Upstream Protection Section)** ☑ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 พื้น (floor)** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☐ ไม่มี |
| ตะกอน | น้อย | | | | | | | | | | | ☑ มองไม่เห็น |
| ☐ ปกติ ☑ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| ☐ ปานกลาง ☐ มาก | มาก | | | | | | | | | | | |
| **1.2 ลาดด้านข้าง** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี |
| | น้อย | | | | | | | | | | | ☐ มองไม่เห็น |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | ✓ | | อื่นๆ |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **2. ส่วนเหนือน้ำ (Upstream Concrete Section)** ☑ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 พื้น (floor)** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☐ ไม่มี |
| ตะกอน | น้อย | | | | | | | | | | | ☑ มองไม่เห็น |
| ☐ ปกติ ☑ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| ☐ ปานกลาง ☐ มาก | มาก | | | | | | | | | | | |
| **2.2 ลาดด้านข้าง** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี |
| | น้อย | | | | | | | | | | | ☐ มองไม่เห็น |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **3. ส่วนควบคุม (Control Sector)** ☐ ใช้งานได้ ☑ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ | | | | | | | | | | | | |
| **3.1 ฝายควบคุมน้ำและบันไดปลา** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☐ ไม่มี |
| | น้อย | | | | | | | | | | | ☑ มองไม่เห็น |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **3.2 กำแพงข้าง** | ปกติ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี |
| | น้อย | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ☐ มองไม่เห็น |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **3.3 ประตู/ช่องระบายทราย** | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1 พื้น** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี |
| ตะกอน | น้อย | | | | | | | | | | | ☐ มองไม่เห็น |
| ☐ ปกติ ☐ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | อื่นๆ |
| ☐ ปานกลาง ☐ มาก | มาก | | | | | | | | | | | |

| องค์ประกอบ | | ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | การกัดเซาะ | การทรุดตัว | การแตกร้าว | สิ่งกีดขวาง | รูโพรง | การรั่ว | การเคลื่อนตัว | การระบายน้ำ | ต้นไม้/วัชพืช | ขนาดความเสียหาย | หมายเหตุ |
| 3.3.2 กำแพงข้าง | ปกติ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | ✓ | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 ประตูระบายน้ำเฉพาะตัวบาน | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4 ประตูระบายน้ำเคลื่องกล/อุปกรณ์ | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5 ท่อนกันน้ำและร่องบาน | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 3.4 แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 3.5 สะพาน | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 4. ส่วนท้ายน้ำ (Downstream Concrete Section) ☑ ใช้งานได้ ☐ ควรปรับปรุง ☐ ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 พื้น (floor) | ปกติ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| ตะกอน | น้อย | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| ☐ ปกติ ☑ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| ☐ ปานกลาง ☐ มาก | มาก | | | | | | | | | | | |
| 4.2 ลาดด้านข้าง | ปกติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | ✓ | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| 4.3 ฟันตะเข้ | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี ☐ มองไม่เห็น อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |

| องค์ประกอบ | | ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | การกัดเซาะ | การทรุดตัว | การแตกร้าว | สิ่งกีดขวาง | รูโพรง | การรั่ว | การเคลื่อนตัว | การระบายน้ำ | ต้นไม้/วัชพืช | ขนาดความเสียหาย | หมายเหตุ |
| **4.4 แผงปะทะด้านท้ายน้ำ** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี<br>☐ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **5. ส่วน Protection ท้ายน้ำ (Downstream Protection Section)** ☐ **ใช้งานได้** ☑ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1 พื้น (floor)** | ปกติ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี<br>☐ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| ตะกอน | น้อย | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| ☐ ปกติ ☐ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| ☐ ปานกลาง ☑ มาก | มาก | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| **5.2 ลาดด้านข้าง** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี<br>☐ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **6. ระบบส่งน้ำ** ☑ **ใช้งานได้** ☐ **ควรปรับปรุง** ☐ **ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 พื้น (floor)** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☐ ไม่มี<br>☑ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| ตะกอน | น้อย | | | | | | | | | | | |
| ☐ ปกติ ☐ น้อย | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| ☑ ปานกลาง ☐ มาก | มาก | | | | | | | | | | | |
| **6.2 ลาดด้านข้าง** | ปกติ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ☐ ไม่มี<br>☐ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| | น้อย | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |
| **6.3 ประตูน้ำ/ปากคลอง** | ปกติ | | | | | | | | | | | ☑ ไม่มี<br>☐ มองไม่เห็น<br>อื่นๆ |
| | น้อย | | | | | | | | | | | |
| | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |
| | มาก | | | | | | | | | | | |

## 5. แผนการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงาน

☐ อยู่ในแผน ..... ปี ลักษณะโครงการ ..... งบประมาณ ..... บาท

☐ ได้รับงบประมาณแล้ว ..... บาท ลักษณะโครงการ .....

☐ กำลังปรับปรุงหรือก่อสร้าง ☑ ยังไม่มีในแผน

## 6. ความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม

ฝายคอนกรีตควรได้รับการปรับปรุง เนื่องจากยังเป็นฝายที่ต้องทดน้ำใช้ในพื้นที่เกษตร

**7. รูปประกอบ**

1.ส่วน Protection เหนือน้ำ

2.ส่วนเหนือน้ำ

3.ส่วนควบคุม

4.ส่วนท้ายน้ำ

5.ส่วน Protection ท้ายน้ำ

6.ระบบส่งน้ำ